



Obra: Reforma do Creche Adriana

Local: Rua Giovani Boscolo, , Popular - Rafard - SP

Fonte: CPOS - Boletim 177 L.S. 96,21% Base:01/11/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL |
|----------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | SERVIÇO PRELIMINAR | | | | | | |
| 1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | R\$ 2.931,18 | 1,02% | R\$ 977,06 | R\$ 977,06 | R\$ 977,06 | R\$ 2.931,18 |
| B | TELHADO | | | | | | |
| 2 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO E ESTRUTURA | R\$ 8.846,13 | 3,08% | R\$ 8.846,13 | | | R\$ 8.846,13 |
| 3 | EXECUÇÃO DE TELHADO | R\$ 52.396,31 | 18,21% | R\$ 52.396,31 | | | R\$ 52.396,31 |
| 4 | ESCOAMENTO PLUVIAL | R\$ 31.370,54 | 10,91% | R\$ 15.685,27 | R\$ 15.685,27 | | R\$ 31.370,54 |
| C | REFORMA | | | | | | |
| 5 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO E ABERTURA DE PORTA | R\$ 5.588,82 | 1,94% | R\$ 5.588,82 | | | R\$ 5.588,82 |
| 6 | REMOÇÃO DE ALMABRADO | R\$ 13.424,47 | 4,67% | R\$ 13.424,47 | | | R\$ 13.424,47 |
| 7 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO DESEMPENADO | R\$ 14.111,96 | 4,91% | | | R\$ 14.111,96 | R\$ 14.111,96 |
| 8 | REPARO DE AZULEJOS (BANHEIROS COZINHAS LAVANDERIA E FRANDARIO) | R\$ 18.984,43 | 6,60% | | R\$ 9.492,22 | R\$ 9.492,22 | R\$ 18.984,43 |
| 9 | EXECUÇÃO DE PISO EM PORCELANATO | R\$ 49.913,50 | 17,35% | | R\$ 49.913,50 | | R\$ 49.913,50 |
| 10 | ESQUADRIAS | R\$ 21.029,39 | 7,31% | | R\$ 21.029,39 | | R\$ 21.029,39 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 6.874,04 | 2,39% | | | R\$ 6.874,04 | R\$ 6.874,04 |
| 12 | PINTURA | R\$ 28.090,66 | 9,77% | | | R\$ 28.090,66 | R\$ 28.090,66 |
| 13 | DIVERSOS | R\$ 34.097,72 | 11,85% | R\$ 11.365,91 | R\$ 11.365,91 | R\$ 11.365,91 | R\$ 34.097,72 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | R\$ 287.659,15 | 100,00% | R\$ 108.283,97 | R\$ 108.463,34 | R\$ 70.911,84 | R\$ 287.659,15 |
| | | | | | | | |
| | Sub Total Mensal | | | R\$ 108.283,97 | R\$ 108.463,34 | R\$ 70.911,84 | |
| | Sub Total acumulado | | | R\$ 108.283,97 | R\$ 216.747,31 | R\$ 287.659,15 | |
| | | | | | | | |
| | % Físico do Mês | | | 37,64% | 37,71% | 24,65% | |
| | % Físico acumulado | | | 37,64% | 75,35% | 100,00% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

CARLOS ROBERTO BUENO
PREFEITO MUNICIPAL

IVAN ALEX DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA
CREA: 5069925551